



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я

„Про хід виконання заходів міської програми капітального ремонту житлового фонду на 2007- 2011 роки”, затвердженої рішенням Броварської міської ради від 25.01.2007 № 214-16-05

Заслухавши інформацію начальника управління житлово-комунального господарства Броварської міської ради (далі - УЖКГ) Морозової В.О. „Про хід виконання заходів міської програми капітального ремонту житлового фонду на 2007-2011 роки” , керуючись статтею 25 та пунктом 22 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань комунальної власності та приватизації, міська рада:

в и р і ш и л а:

1. Інформацію начальника УЖКГ „Про хід виконання заходів міської програми капітального ремонту житлового фонду на 2007-2011 роки”, затвердженої рішенням Броварської міської ради від 25.01.2007 № 214-16-05 взяти до відома, додається.
2. Визнати роботу УЖКГ по виконанню заходів „Міської програми капітального ремонту житлового фонду на 2007- 2011 роки” задовільною.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Голубовського Г.П.

Секретар ради




І.В. Сапожко

м. Бровари
від 29.11.2007
№ 520-29-05


ПОДАННЯ:

- начальника управління житлово -
комунального господарства



В.О. Морозова

ПОГОДЖЕНО:

- заступник міського голови


Г.П.Голубовський

- начальник юридичного відділу


І.Г.Лавер

- начальник загального відділу


Н.І.Гнатюк

- голова комісії з питань комунальної
власності та приватизації


М.А. Пелих

001120

Інформація
про хід виконання заходів міської програми капітального ремонту житлового фонду на 2007- 2011 роки”, затвердженої рішенням Броварської міської ради від 25.01.2007 № 214-16-05

Управлінню житлово-комунального господарства БМР на виконання заходів «Міської програми капітального ремонту житлового фонду на 2007-2011 роки” в 2007 році з міського бюджету виділено ліміт асигнувань 4330,0 тис. грн., в тому числі КП «Служба замовника»- 2180,0 тис. грн., за напрямками:

- на капітальний ремонт м'яких покрівель та шатрових дахів було виділено 2050 тис. грн.
- на капітальний ремонт еркерів ж/б по вул. Незалежності, 10 – 50 тис. грн.
- на експертне обстеження ліфтів термін експлуатації яких перевищив 25 років – 50 тис. грн.
- на капітальний ремонт ліфтів - 500 тис. грн.
- на капітальний ремонт внутрішньо будинкових мереж 12 ж/б -1500,0 тис. грн.
- на придбання та заміну поштових скриньок – 180 тис. грн.

Фактичне виконання за напрямками :

- на капітальний ремонт дахів та покрівель 1640,07 тис. грн., в тому числі капітальний ремонт шатрових дахів 3 ж/б , а саме, вул. М. Лагунової 19, вул. Олімпійська. 1-б, вул. Шевченка, 8 - на суму 341,67 тис. грн.

Виконання 100%.

Капітальний ремонт м'яких покрівель на 27 ж/б за адресами:

вул. М. Лагунової 10-а (1,2 під.), вул. Короленка, 50 (1-4 під.), вул. М. Лагунової, 4 (1,2 під.), вул. М. Лагунової, 18 (1-4 під.), вул. Незалежності, 10 (4,7,8 під), вул. Незалежності, 3 (5,6 під.), вул. Олімпійська, 8 (1-3 під.), вул. Незалежності, 7 (6 під.), вул. М. Лагунової, 13-б (1, 2 під.), вул. Короленка, 47 (1, 2 під.), вул. Незалежності, 19а (1 під), вул. Короленка, 60-а (1,2 під.), вул. Короленка, 64-а (2, 3 під.), вул. Олімпійська, 2 (2 під.), вул. Олімпійська, 6-а (1, 2 під.), вул. Грушевського, 17-б (1, 2 під.), вул. Возз'єднання, 15-б (2,3 під.), вул. Короленка, 68-б (1,2 під.), вул. Незалежності, 16-а (1,2 під.), вул. Кирпоноса, 13 (1,2,3,5,6 під.), вул. Черняхівського, 13 (2, 3 під.), вул. Черняхівського, 13-а (1,2 під.), вул. Черняхівського, 15(4,5 під.), вул. Черняхівського, 23-б (6,8 під.), вул. Короленка, 56-а (2,6 під.), вул. Короленка, 64-б (1,2 під.), вул. Незалежності, 8-б (1-3 під.), загальною площею 22085,2 м² - на суму 1298,4 тис. грн. Виконання 78% станом на 20.11.2007 року. На даний час виконуються ремонтні роботи на 7 ж/б (вул. Незалежності, 11(3,4 під.), вул. Незалежності, 12 (4, 7 під.), вул. Незалежності, 10-б (3 під.), вул. Незалежності, 4-а (1,2 під.), вул. Гагаріна, 27(4,5 під.), вул. Незалежності 2 (1 під.) вул. Короленка 68-а (3 під.)) роботи будуть завершені до кінця поточного року.

- капітальний ремонт 7 еркерів ж/б по вул. Незалежності, 10 (в кв. 94, 123, 127, 139, 239, 267, 259) - 43,86 тис. грн.

- експертне обстеження 63 ліфтів термін експлуатації яких перевищив 25 років на суму 49,6 тис. грн.
- капітальний ремонт 6 ліфтів за адресою вул. Возз'єднання, 9 -2 од., вул. Возз'єднання, 11 – 2од., вул. Лагунової, 13-а – 2 од. на суму- 300,0 тис. грн. Окрім того виконано ремонт ліфта в ж/б по вул. Білодубравна, 6 на суму -50 тис. грн. та укладено угоди на ремонт 4 ліфтів (вул. Короленко 60-б, 1 під., вул. Короленко 60-а, 1 під., вул. Черняхівського 25, 1 під., вул. Черняхівського 25а, 1 під.) роботи буду виконані до кінця поточного року.
- капітальний ремонт внутрішньо будинкових інженерних мереж завершено на 8 будинках(вул. Олімпійська 1, вул. Олімпійська 1-а, вул. Красовського 6, Красовського 10, вул. Красовського 12, вул. Возз'єднання 9, вул. Возз'єднання 7, вул. М. Лагунової 13-а) - на суму 905 тис. грн. станом на 20.11.2007 р. Закінчуються роботи по житлових будинках вул. Кірова, 36, вул. Київська, 300 В, вул. Гагаріна, 7, вул. Гагаріна, 5.
- на придбання та заміну поштових скриньок підготовлено документи на міжвідомчу комісію на закупівлю поштових скриньок в одного виконавця, після отримання позитивного висновку буде закуплено та встановлено поштові скриньки .

Всього фактичне виконання по програмі – 2988,53 тис. грн.

Начальник управління



Морозова В. О.